

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
inwestorski - Cieladz					
1 FUNDAMENTY					
1	PZ	DŁUGOŚĆ ŁAW	m		
d.1	analiza indywidualna	3*2+2,5*2	m	11,000	
				RAZEM	11,000
2	PZ	SZEROKOŚĆ ŁAW	m		
d.1	analiza indywidualna	0,30	m	0,300	
				RAZEM	0,300
3	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (gł. max. 1,20 m)	m		
d.1	0120-06	Krotność = 2,5 poz. 1	m	11,000	
				RAZEM	11,000
4	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
d.1	0210-03	poz.1*0,50*1,3	m ³	7,150	
				RAZEM	7,150
5	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²		
d.1	0101-01	poz.1*2*1,3	m ²	28,600	
				RAZEM	28,600
6	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 12 mm	t		
d.1	0104-04	(poz.1*12*0,0012)	t	0,158	
				RAZEM	0,158
7	KNNR 2	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1	0107-01	poz.1*0,3*1,3	m ³	4,290	
				RAZEM	4,290
8	KNR 2-18	Jednowarstwowa powłoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych	m ²		
d.1	0720-03	poz.1*2*1,2	m ²	26,400	
				RAZEM	26,400
9	KNNR 2	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy	m ²		
d.1	0601-09	poz.1*poz.2	m ²	3,300	
				RAZEM	3,300
2 KONTENER-wc					
10	KNR 2-25	Montaż obiektów kontenerowych	kontener.		
d.2	0102-01	1	kontener.	1,000	
				RAZEM	1,000